

แผนและผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอนวนนิวาส จังหวัดสกลนคร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอน ลด	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล เม.ย. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๗)			หมายเหตุ (ระยะเวลา ดำเนินงาน/อื่น ๆ)
					งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง								
๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาจัดหาและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร								
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๑	ขุดลอกฝายคึกฤทธิ์ บ้านนาอวน น้อย หมู่ที่ ๘	ขนาดกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๙/๒๕๖๗	๒๕๐,๐๐๐		๒๔๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ก.พ.๖๖-ก.ย.๖๗
๒	ขุดลอกลำห้วยก้านเหลือง (ตอนบน) บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๑๑	ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ยจากคันคูดินเดิม ๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. ธาตุ เลขที่ ๑๒/๒๕๖๗	๑๘๘,๐๐๐		๑๘๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก.พ.๖๖-ก.ย.๖๗
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว								
๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสืบสานประเพณีภูมิปัญญาฯ								
(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ								
๑	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและ งานประเพณีต่าง ๆ	จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมฯ	๑๓๐,๐๐๐		๑๑๑,๑๘๒	๑๘,๘๑๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เม.ย.-ก.ย.๒๕๖๗

๒	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์การไหว้พระฯ	จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ การไหว้พระ ฟังธรรมฯ	๒๐,๐๐๐		๑๓,๑๗๐	๖,๘๓๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ส.ค.-ก.ย.๒๕๖๗
๓	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอวนรรณิवास	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/เข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนาและกิจกรรมที่แสดงถึงการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามฯ	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มิ.ย.-ส.ค.๒๕๖๗
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ (๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
๑	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการกิจการอันเป็นสาธารณะประโยชน์	เพื่ออุดหนุนให้กับองค์กรประชาชน	๔๔๐,๐๐๐		๔๔๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มี.ค.-ส.ค.๒๕๖๗
๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ (๑) แผนงานการศึกษา								
๑	ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการจัดการศึกษาท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของ อบต.ให้ประชาชนได้รับทราบ	๑๔,๐๐๐		-	๑๔,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	มี.ค.-ก.ย.๒๕๖๗
๒	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็กในพื้นที่ตำบลธาตุ	๖๐,๐๐๐		๕๙,๙๘๑	๑๙	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ม.ค. ๒๕๖๗
๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	-จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๗ ศูนย์ -ค่าอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๒๗๔ คน ฯลฯ	๓,๖๗๕,๘๔๔		๓,๔๒๑,๐๐๓	๒๕๔,๘๔๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗

๔	โครงการสานสัมพันธ์วัน ปัจฉิมนิเทศ	จัดกิจกรรมในวันปัจฉิมนิเทศของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐	๐	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	มี.ค. ๒๕๖๗
๕	ค่าอาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็ก ทั้ง ๗ ศูนย์ และโรงเรียนในเขตตำบล ธาตุ เป้าหมาย ๑,๓๖๑ คน	๒,๖๕๗,๔๙๒		๒,๔๔๖,๙๒๕.๗๔	๒๑๐,๕๖๖.๒๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๖	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	อาหารกลางวันโรงเรียนในเขตตำบลธาตุ ทั้ง ๑๐ แห่ง เป้าหมาย ๑,๐๘๗ คน	๕,๑๙๓,๐๐๐		๕,๑๕๓,๕๒๘	๓๙,๔๗๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอนามัย (๑) แผนงานสาธารณสุข								
๑	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนิน การโครงการพระราชดำริฯ	เพื่ออุดหนุนให้กับองค์กรประชาชน	๔๔๐,๐๐๐		๔๔๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มี.ย. ๒๕๖๗
๒	จัดอบรมผู้ประกอบการและผู้ สัมผัสอาหารตามมาตรฐานหลัก สุขาภิบาล	ฝึกอบรมผู้ประกอบการและผู้ สัมผัสอาหารตามมาตรฐานหลัก สุขาภิบาล	๓๐,๐๐๐		๒๔,๕๗๐	๕,๔๓๐	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	เม.ย.-ก.ย.๒๕๖๗
๓	การสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ	เพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์	๑๕,๐๐๐		๑๓,๒๓๐	๑,๗๗๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก.พ.-ก.ค.๒๕๖๗
๔	ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐		๘๖,๘๐๐	๑๓,๒๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	พ.ค. ๒๕๖๗
๕	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคโคโร นา ๒๐๑๙ และโรคอุบัติใหม่	จัดอบรม วิทยากร หรือจัดซื้อวัสดุ เวชภัณฑ์ในการป้องกันโรค	๒๐๐,๐๐๐	-๔๐,๐๐๐		๑๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๖	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาไข้เลือดออก	จัดอบรม วิทยากร หรือจัดซื้อวัสดุ เวชภัณฑ์ในการป้องกันแก้ไขปัญห าไข้เลือดออก	๒๐๐,๐๐๐		๑๙๕,๐๔๕.๘๐	๔,๙๕๔.๒๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ต.ค.๖๖-ก.ค.๖๗

๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ								
๑	ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาดำบลหรือส่งทีมกีฬาดำบลเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	๖๐,๐๐๐		-	๖๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗
๒	อุดหนุนศูนย์กีฬาเครือข่ายสถานศึกษาธาตุ	อุดหนุนให้กับศูนย์กีฬาเครือข่ายสถานศึกษาธาตุ	๘๐,๐๐๐		๘๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มี.ค.-พ.ค.๒๕๖๗
๓.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์การแก้ไขปัญหาคะเริ่ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (๑) แผนงานงบกลาง								
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๒,๒๕๒ คน	๑๗,๔๑๕,๖๐๐	-๙๗๐,๐๐๐	๑๕,๐๗๖,๕๐๐	๑,๓๖๙,๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน ๕๙๐ คน	๕,๗๒๖,๐๐๐	-๓๓๐,๐๐๐	๕,๘๘๗,๘๐๐	๕๐๘,๒๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว จำนวน ๒๕ คน	๑๕๐,๐๐๐		๑๓๖,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์								
๑	ค่าจ้างเหมากรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าจ้างเหมากรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ฐานะยากจนและอยู่ห่างไกลจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลธาตุ	๕๐๐,๐๐๐		๔๓๙,๖๕๐	๖๐,๓๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๒	โครงการรวมน้ำใจด้านกายยามยาก	อุดหนุนให้กิ่งกาชาดอำเภอมานรนิวาส	๑๒,๐๐๐		๑๒,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
๑	ค่าใช้จ่ายตามโครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	จัดกิจกรรมหรือจัดอบรมส่งเสริมผู้นำสตรีในชุมชน การให้ความรู้เพื่อพัฒนาครอบครัวฯ	๕๐,๐๐๐		๒๙,๖๕๐	๒๐,๓๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มี.ค. ๒๕๖๗
๒	ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลธาตุ	จัดกิจกรรมหรือจัดอบรมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลธาตุ	๔๐,๐๐๐		๖,๖๐๐	๓๓,๔๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มี.ค.-ก.ค.๒๕๖๗
๓	ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	จัดกิจกรรมหรืออบรมคนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	๕๐,๐๐๐		๔๙,๙๔๕	๕๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มี.ค.-ก.ค.๒๕๖๗
๔	ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติ	ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชน รวมถึงด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐		-	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	พ.ค.-ก.ย.๒๕๖๗

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน ๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ รัก ห่วงแหนและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า (๑) แผนงานการเกษตร								
๑	โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จัดอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก หรือกลุ่มประชาชน	๒๔,๐๐๐		-	๒๔,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	พ.ค.-ก.ย.๒๕๖๗
๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี (๑) แผนงานสาธารณสุข								
๑	โครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะตามหลักการ ๓ Rs	จัดกิจกรรมการคัดแยกขยะ กิจกรรมรณรงค์ลดปริมาณขยะ ฝึกอบรมให้ความรู้จัดการขยะแบบครบวงจร	๔๐,๐๐๐		๒๖,๘๐๕	๑๓,๑๙๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มี.ค.-ก.ค.๒๕๖๗
(๒) แผนงานการเกษตร								
๑	ค่าใช้จ่ายในศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดทำโครงการฯ	๒๐,๐๐๐		-	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	พ.ค.-ก.ย.๒๕๖๗
๒	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	จัดซื้อต้นกล้าไม้ เพาะกล้าไม้ เพื่อดำเนินการตามโครงการฯ	๑๐๐,๐๐๐		๒,๕๐๐	๙๗,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มี.ค.-มิ.ย.๒๕๖๗
๓	โครงการรวมใจรักดีพื้นที่สีเขียว	จัดซื้อต้นไม้พันธุ์ไม้ยืนต้นและเพาะกล้าไม้ เพื่อให้กับประชาชนนำไปปลูก	๓๐,๐๐๐		๑๐,๔๑๐	๑๙,๕๙๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	พ.ค.-ส.ค.๒๕๖๗
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)	จัดกิจกรรมปลูกป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)	๑๐๐,๐๐๐		๒,๒๐๐	๙๗,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มี.ค.-ก.ย.๒๕๖๗

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง ๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๑	ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่าง หมู่บ้าน บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ ๑๓	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๑๕/๒๕๖๗	๔๙๔,๐๐๐		๔๙๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	พ.ค. ๒๕๖๗
๒	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่ บ้าน บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๔	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๔/๒๕๖๗	๔๙๓,๐๐๐		๔๙๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	พ.ค. ๒๕๖๗
๓	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่ บ้าน บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๗	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๑๗/๒๕๖๗	๔๙๔,๐๐๐		๔๙๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	พ.ค. ๒๕๖๗
๔	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่ บ้าน บ้านโนนคอม หมู่ที่ ๕	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๕/๒๕๖๗	๔๙๓,๐๐๐		๔๙๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	พ.ค. ๒๕๖๗
๕	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่ บ้าน บ้านหนองนาแซง หมู่ที่ ๒๐	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๒๒/๒๕๖๗	๓๑๒,๐๐๐		๓๑๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	พ.ค. ๒๕๖๗
๖	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองฮาง หมู่ที่ ๙	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๑๐/๒๕๖๗	๔๙๔,๐๐๐		๔๙๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก.ค. ๒๕๖๗

๗	ก่อสร้างถนน คสล.รอบคูคลอง หนองตากวย บ้านหนองตากวย หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียด ตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๓/๒๕๖๗	๔๙๕,๐๐๐		๔๙๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	พ.ค. ๒๕๖๗
๘	ก่อสร้างถนน คสล.รอบสนาม กีฬา อบต.ธาตุ หมู่ที่ ๒	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียด ตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๒๕/๒๕๖๗	๙๐๐,๐๐๐	-๙๐๐,๐๐๐	-	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	พ.ค. ๒๕๖๗
๙	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผล ผลิตทางการเกษตร บ้านโนนแต่ หมู่ที่ ๖	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. ธาตุ เลขที่ ๗/๒๕๖๗	๑๘๓,๐๐๐		๑๘๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	มี.ค.-ก.ค.๒๕๖๗
๑๐	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผล ผลิตทางการเกษตร บ้านวังน้ำ เย็น หมู่ที่ ๑๘	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. ธาตุ เลขที่ ๒๐/๒๕๖๗	๙๕,๐๐๐		๙๕,๐๐๐	๐	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	มี.ค.-ก.ค.๒๕๖๗
๑๑	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผล ผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ ๑๘ บ้านวังน้ำเย็น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. ธาตุ เลขที่ ๒๑/๒๕๖๗	๑๔๑,๐๐๐		๑๔๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	มี.ค.-ก.ค.๒๕๖๗
๑๒	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิด หลายช่อง แบบมีผนังกันน้ำด้าน หน้าบ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ ๒	ขนาดกว้าง ๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร จำนวน ๕ ช่อง ยาว ๖.๐๐ เมตร บริเวณนาย ทองไธ หุมดา รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๒/๒๕๖๗	๔๘๐,๐๐๐		๔๗๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มิ.ย. ๒๕๖๗
๑๓	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังหว้า หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวัง หว้า หมู่ที่ ๑๐ รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๑๑/๒๕๖๗	๔๖๒,๐๐๐		๔๖๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	พ.ค. ๒๕๖๗

๑๔	ก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูป รูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้านโคก กลาง หมู่ที่ ๒๑	ขนาดกว้าง ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๓๔ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๒๓/๒๕๖๗	๔๔๐,๐๐๐		๔๓๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก.ค.-ก.ย.๒๕๖๗
๑๕	ก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูป รูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้านโคก กลาง หมู่ที่ ๑๒	ขนาดกว้าง ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๕๕ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๑๔/๒๕๖๗	๔๙๙,๐๐๐		๔๙๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก.ค.-ก.ย.๒๕๖๗
๑๖	ก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูป รูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้านท่าศรี ไศล หมู่ที่ ๑๖	จำนวน ๒ ช่วง <u>ช่วงที่ ๑</u> ขนาดกว้าง ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๘๗ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ขนาดกว้าง ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร ยาว ๖๓ เมตร รายละเอียดตาม แบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๑๘/๒๕๖๗	๔๘๘,๐๐๐		๔๘๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก.ค.-ก.ย.๒๕๖๗
๑๗	ก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูป รูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้านท่าศรี ไศล หมู่ที่ ๗	ขนาดกว้าง ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๘๙ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๘/๒๕๖๗	๓๖๐,๐๐๐		๓๕๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก.ค. ๒๕๖๗
๑๘	ก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูป รูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ ๑	ขนาดกว้าง ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๓๔ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๑/๒๕๖๗	๔๓๖,๐๐๐		๔๓๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก.ค. ๒๕๖๗
๑๙	ก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูป รูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุ ใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๔	ขนาดกว้าง ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๑๖/๒๕๖๗	๒๙๑,๐๐๐		๒๘๙,๐๐๐	๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก.ค. ๒๕๖๗
๒๐	ก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จ รูปรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้าน โนนแต้ หมู่ที่ ๖	ขนาดกว้าง ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๖/๒๕๖๗	๒๑๗,๐๐๐		๒๑๔,๐๐๐	๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก.ค.-ก.ย.๒๕๖๗

๒๑	ก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูป รูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง ฮางน้อย หมู่ที่ ๑๕	จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๖ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร ยาว ๖๘ เมตร รายละเอียดตาม แบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๑๗/๒๕๖๗	๒๕๒,๐๐๐		๒๕๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก.ค.-ก.ย.๒๕๖๗
๒๒	ก่อสร้างลานตากผลผลิตการ เกษตร บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๑๑	ขนาดกว้าง ๑๙.๐๐ เมตร ยาว ๒๙ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๑๓/๒๕๖๗	๒๒๒,๐๐๐		๒๒๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มิ.ย. ๒๕๖๗
๒๓	ก่อสร้างลานตากผลผลิตการ เกษตร บ้านนาอวนน้อย หมู่ที่ ๒๒	ขนาดกว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๒๔/๒๕๖๗	๒๘๙,๐๐๐		๒๘๕,๐๐๐	๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มิ.ย. ๒๕๖๗
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ ๑ – บ้านธาตุใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๔ (พ.๑/๒๕๖๗)	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. พื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตร.ม. งานวาง ท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๘ ท่อน จุดเริ่มต้นจากหน้าบ้าน นายหนาย พานเหนือ ถึงถนน คสล.หลัง วัดอัมพวัน รายละเอียดตามแบบอบต.ธาตุ เลขที่ ๒๖/๒๕๖๗	๓๒๘,๐๐๐		๓๒๐,๐๐๐	๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม ก.ค.-ก.ย.๒๕๖๗
๒๕	ก่อสร้างลานตากผลผลิตการ เกษตร บ้านธาตุหมู่ที่ ๑ (พ. ๑/๒๕๖๗)	พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม. หนา ๐.๑๐ เมตร บริเวณพื้นที่ศาลา ประชาคมหมู่บ้าน รายละเอียดตามแบบ อบต. เลขที่ ๒๗/๒๕๖๗	๒๑๕,๐๐๐		๑๘๒,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม ก.ค.-ก.ย.๒๕๖๗

๒๖	ก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูป รูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ ๑ (พ.๑/๒๕๖๗)	เส้นที่ ๑ กว้าง ๐.๔๕x๐.๔๕ ม. ยาว ๑๔๔ ม. จุดเริ่มต้นจากหน้าบ้านนางเขียน แสนสุวรรณ ถึงหน้าบ้านนายสมหวัง ชุนพรหม เส้นที่ ๒ กว้าง ๐.๔๕x๐.๔๕ ม. ยาว ๑๗๑ ม. งานบ่อ พัก คสล.สำเร็จรูปพร้อมฝาปิดบ่อพัก จำนวน ๓ บ่อ จุดเริ่มต้นจากหน้าบ้านนางคำ แสน สุวรรณ ถึงหน้าบ้านนายสายันต์ โคตรปัญญา รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๒๘/๒๕๖๗	๓๖๑,๐๐๐		๓๖๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม ก.ค.-ก.ย.๒๕๖๗
๒๗	ขุดลอกหนองไชวานน้อย บ้าน ธาตุ หมู่ที่ ๑ (พ.๑/๒๕๖๗)	พื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า ๒,๙๓๐ ตร.ม. ลึก เฉลี่ย ๓.๐๐ ม. งานขุดดินด้วยเครื่องจักรไม่ น้อยกว่า ๕,๒๕๘ ลบ.ม. งานขนดินทิ้งด้วย รถบรรทุก ๑๐ ล้อ (ระยะไม่เกิน ๑ ก.ม.) ๕,๒๕๘ ลบ.ม. งานปรับเกลี่ยเรียบ ๕,๒๕๘ ลบ.ม. งานวางท่อคสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๙ ท่อน บริเวณ หนองไชวานน้อย รายละเอียดตามแบบ อบต. ธาตุ เลขที่ ๒๙/๒๕๖๗	๒๙๑,๐๐๐		๒๘๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม ก.ค. ๒๕๖๗
๒๘	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่าย ผลผลิตทางการเกษตร บ้านธาตุ หมู่ที่ ๑ (พ.๑/๒๕๖๗)	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐ ม. งานถางป่าขุด ตอ (ขนาดกลาง) ๑,๕๐๐ ตร.ม. งานลงดิน ลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ๑,๒๐๐ ลบ.ม. งานท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๐ ท่อน ท่อคสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๖ ท่อน จุดเริ่มต้นจากรอบหนองไชวาน รายละเอียด ตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๓๐/๒๕๖๗	๑๙๑,๐๐๐		๑๙๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม ก.ค. ๒๕๖๗

๒๙	ขุดลอกลำห้วยโศกดินแดง บ้าน ตาลเดี่ยว หมู่ที่ ๒ (พ.๑/๒๕๖๗)	กว้าง ๗.๐๐ ม. ยาว ๔๒๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. งานถางป่าและล้มต้นไม้ ๓,๐๐๐ ตร.ม. งานขุดลอกด้วยรถขุดไม่น้อยกว่า ๔,๐๘๐ ลบ.ม. งานวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๔๘ ท่อน ท่อคสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๗ ท่อน รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๓๑ /๒๕๖๗	๒๒๐,๐๐๐		๒๑๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม ก.ค. ๒๕๖๗
๓๐	ขุดลอกลำห้วยฮ่องไซ บ้านตาล เดี่ยว หมู่ที่ ๒ (พ.๑/๒๕๖๗)	<u>ช่วงที่ ๑</u> ขนาดกว้าง ๗.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. <u>ช่วงที่ ๒</u> ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๗๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. งานถางป่า และล้มต้นไม้ ๔๐๐ ตร.ม. งานขุดลอกด้วยรถ ขุดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม. งานขุดดินด้วย เครื่องจักรไม่น้อยกว่า ๗๘๐ลบ.ม. งานขนดิน ทั้งด้วยรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (ระยะไม่เกิน ๑ ก.ม.) ๗๘๐ ลบ.ม. งานปรับเกลี่ยเรียบ ๗๘๐ ลบ.ม. งานวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๙ ท่อน บริเวณนา นายคมกริช บัวไชยสิทธิ์ ถึงนางนางสง่า คำ พันธ์ รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๓๒/๒๕๖๗	๗๗,๐๐๐		๗๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม ก.ค. ๒๕๖๗
๓๑	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ ๒ (พ.๑/๒๕๖๗)	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. พื้นที่เทคอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. จุด เริ่มต้นจากหน้าวัด อุทยานนาเทิง ถึงสุดแนวรั้ววัดอุทยานนาเทิง รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๓๓/๒๕๖๗	๒๗๑,๐๐๐		๒๖๕,๐๐๐	๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม ก.ค. ๒๕๖๗
๓๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป รูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้านตาล เดี่ยว หมู่ที่ ๒ (พ.๑/๒๕๖๗)	กว้าง ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. ยาว ๒๒๖ ม. งานบ่อ พัก คสล.สำเร็จรูปพร้อมฝาปิดบ่อพัก จำนวน ๒ บ่อ จุดเริ่มต้นจากลำห้วยสงฆ์ ถึงวัดศรีบุญ เรือง รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๓๓/๒๕๖๗	๔๑๘,๐๐๐		๔๑๐,๐๐๐	๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม ก.ค. ๒๕๖๗

๓๓	ก่อสร้างฐานรากและติดตั้งประปา หอดึงสูง บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ ๒ (พ.๑/๒๕๖๗)	งานฐานรากหอดึงเหล็กและถังกรองสนิม เหล็ก (ชนิดไม่ตอกเสาเข็ม) งานติดตั้งหอดึง ประปาเดิม ขนาด ๑๒ ลบ.ม. บริเวณข้าง สนามกีฬา อบต.ธาตุ รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๓๔/๒๕๖๗	๕๖,๐๐๐		๕๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม ก.ค. ๒๕๖๗
๓๔	ก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการ เกษตร บ้านหนองตากวย หมู่ที่ ๓ (พ.๑/๒๕๖๗)	ขนาดกว้าง ๒๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร โดยเฉลี่ยพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตร.ม. จุดก่อสร้างบริเวณ หลังวัดเกาะฉิมพลี รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๓๖/๒๕๖๗	๔๘๕,๐๐๐		๔๑๐,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม ก.ค. ๒๕๖๗
๓๕	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่าย ผลผลิตทางการเกษตร บ้านท่า เยี่ยม หมู่ที่ ๔ (พ.๑/๒๕๖๗)	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร งาน ลาดปาซุตตอ (ขนาดหนัก) ๖,๐๐๐ ตร.ม. งาน ตัดขุดขึ้นรูปคันทาง ๑,๑๕๐ ลบ.ม. งานลงดิน ลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ๑,๒๐๐ ลบ.ม. งานท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๐ ท่อน ท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน จุดเริ่มต้นจากบ้านนายเหรียญชัย อันจันทอม ถึงโนนวังเหือ รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๓๗ /๒๕๖๗	๒๙๔,๐๐๐		๒๘๔,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม ก.ค. ๒๕๖๗
๓๖	ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่าง หมู่บ้าน บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๔- บ้านหนองตากวย หมู่ที่ ๓ (พ.๑/๒๕๖๗)	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ ม. พื้นที่เทคอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๗๓๒ ตร.ม. จุดเริ่มต้นจากนาย ประจวบ สิงห์ชัย ถึงบล็อกคอนเวรส์ (ลำห้วย ฮ่องน้อย) รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๓๘/๒๕๖๗	๔๙๒,๐๐๐		๔๘๕,๐๐๐	๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม ก.ค. ๒๕๖๗

๓๗	ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่าง หมู่บ้าน บ้านโนนคอม หมู่ที่ ๕- บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๔ (พ.๑/๒๕๖๗)	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ ม. พื้นที่เทคอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๓๖๔ ตร.ม. งานท่อเหลี่ยมสำเร็จรูป มอก. ๑๑๖๖-๒๕๕๙ ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ม. จำนวน ๗ ท่อน งานคอนกรีตรองรับท่อและ ลาดหน้าท่อกันน้ำเซาะ จำนวน ๑ แห่ง งาน ดินลูกรังรองพื้นเดิม ๓๖๐ ลบ.ม. จุดเริ่มต้น จาก คสล.เดิม ถึง คสล.เชื่อมหนองหันจาก รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๓๙/๒๕๖๗	๓๕๔,๐๐๐		๓๕๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม ก.ค. ๒๕๖๗
๓๘	ปรับปรุงขยายผิวจราจรถนน ลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการ เกษตร บ้านโนนคอม หมู่ที่ ๕ (พ.๑/๒๕๖๗)	จากเดิมผิวจราจรกว้างขนาด ๓.๐๐ ม. ขยาย เพิ่มเป็นความกว้างขนาด ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๗๐๐ ม. งานถางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา) ๗๐๐ ตร.ม. งานลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย เรียบ ๓,๒๔๐ ลบ.ม. งานปรับเกรด ๑๐,๘๐๐ ตร.ม. จุดเริ่มต้นจากทางหลวงชนบท สน ๓๐๒๒ ถึงลำห้วยไร่ รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๔๐ /๒๕๖๗	๔๓๗,๐๐๐		๔๒๗,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	เงินสะสม มี.ค.-ส.ค.๒๕๖๗
๓๙	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่าย ผลผลิตทางการเกษตร บ้านโนน แต่ หมู่ที่ ๖ (พ.๑/๒๕๖๗)	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร งาน ถางป่าขุดต่อ (ขนาดหนัก) ๔,๕๐๐ ตร.ม. งาน ลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ๑,๐๘๐ ลบ.ม. งานท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๓๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน ท่อ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๕ ท่อน จุดเริ่มต้นจากบล็อคอคอนเวิร์ส ถึงน่านาง สมถวิล สิงห์ชัย รายละเอียดตามแบบ อบต. ธาตุ เลขที่ ๔๑/๒๕๖๗	๒๑๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม ก.ค. ๒๕๖๗
๔๐	รื้อขนย้ายและติดตั้งประปาหมู่ บ้านหอดึงสูง บ้านโนนแต่ หมู่ที่ ๖ (พ.๑/๒๕๖๗)	งานระบบประปาและอุปกรณ์ งานรื้อถอน โครงสร้างท่อถึงประปาเดิม พร้อมขนย้าย ติดตั้งใหม่ ขนาดความจุ ๑๐ ลบ.ม. บริเวณ โคกโนนม่วง รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๔๒/๒๕๖๗	๓๔๙,๐๐๐		๓๔๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม ก.ค. ๒๕๖๗

๔๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป รูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้านท่าศรี ไคล หมู่ที่ ๗ (พ.๑/๒๕๖๗)	ขนาดกว้าง ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร งานบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป พร้อมฝาปิด บ่อพัก จำนวน ๕ บ่อ จุดเริ่มต้นจากหน้าบ้าน นายเล้ง บุบไพโรจน์ ถึงหน้าบ้านนางชั้นทอง ตาลแวววาว รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๔๓ / ๒๕๖๗	๔๑๖,๐๐๐		๔๑๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม ก.ค. ๒๕๖๗
๔๒	ปรับปรุงขยายผิวจราจรถนน ลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการ เกษตร บ้านท่าศรีไคล หมู่ที่ ๗ (พ.๑/๒๕๖๗)	จากเดิมผิวจราจรกว้างขนาด ๓.๕๐ ม. ขยาย เพิ่มเป็นความกว้างขนาด ๔.๕๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. งานถางป่าขุดต่อ (ขนาดกลาง) ๑,๐๐๐ ตร.ม. งานลงดินลูกรังพร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ ๓,๖๐๐ ลบ.ม. งานปรับเกรด ๙,๐๐๐ ตร.ม. จุดเริ่มต้นจากบ้านท่าศรีไคล หมู่ที่ ๗ ถึง ส.น.๓๗๘-๐๓๖ (สามแยกถนน สายบ้านวังห้ว หมู่ที่ ๑๐ - แยกถนนบ้านท่า ศรีไคล หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองผือ) รายละเอียด ตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๔๔/๒๕๖๗	๔๗๓,๐๐๐		๔๖๒,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม ก.ค. ๒๕๖๗
๔๓	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่าย ผลผลิตทางการเกษตร บ้านนา อวนน้อย หมู่ที่ ๘ (พ.๑/๒๕๖๗)	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร งานถางป่าขุดต่อ (ขนาดหนัก) ๖,๕๐๐ ตร.ม. งานตัดดิน-ขุดขึ้นรูปคันทาง ๕๐๐ ลบ.ม. งาน ลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ๑,๐๔๐ ลบ.ม. งานท่อ คสล. มอก. ขึ้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๕ ท่อน จุดเริ่ม ต้นจากนางสง่า พละเสน ถึงถนนเชื่อมไป บ้านนาสมบูรณ์ รายละเอียดตามแบบ อบต. ธาตุ เลขที่ ๔๕/๒๕๖๗	๒๔๘,๐๐๐		๒๔๐,๐๐๐	๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม มี.ค.-ส.ค.๒๕๖๗

๔๔	ปรับปรุงขยายผิวจราจรถนน ลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการ เกษตร บ้านนาอวนน้อย หมู่ที่ ๘ (พ.๑/๒๕๖๗)	จากเดิมผิวจราจรกว้างขนาด ๓.๕๐ ม. ขยายเพิ่มเป็นความกว้างขนาด ๔.๕๐ ม. ยาว ๒,๓๐๐ ม. งานถางป่าขุดต่อ (ขนาด กลาง) ๑,๐๐๐ ตร.ม. งานลงดินลูกรังพร้อม ปรับเกลี่ยเรียบ ๑,๑๐๐ ลบ.ม. งานปรับ เกรด ๑๐,๓๕๐ ตร.ม. งานท่อเหลี่ยม สำเร็จรูป มอก.๑๑๖๖-๒๕๕๙ ขนาด ๑.๘๐ x๑.๘๐ ม. จำนวน ๔ ท่อน งานคอนกรีต รองพื้น ๘.๔๐ ตร.ม. จุดเริ่มต้นจากข้างวัด บ้านนาอวนน้อย ถึง สน.ถ๗๘-๐๓๖ (สาม แยกถนนสายบ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๗ - ทางหลวงแผ่นดิน ๒๒๘๐) รายละเอียดตาม แบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๔๖/๒๕๖๗	๒๕๒,๐๐๐		๒๕๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	เงินสะสม มี.ค.-ส.ค.๒๕๖๗
๔๕	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่าย ผลผลิตทางการเกษตร บ้านหนอง ฮาง หมู่ที่ ๙ (พ.๑/๒๕๖ ๗)	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร งานถางป่าขุดต่อ (ขนาดหนัก) ๑,๗๕๐ ตร.ม. งานตัดดิน - ขุดขึ้นรูปคันทาง ๒๘๐ ลบ.ม. งานลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ๙๐๐ ลบ.ม. งานท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕ ท่อน จุดเริ่มต้นจากบ้านนายสงวน สีดา ถึงนางาง อินตรา ศรีทิน รายละเอียดตามแบบ อบต. ธาตุเลขที่ ๔๗/๒๕๖๗	๑๖๔,๐๐๐		๑๖๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	เงินสะสม มี.ค.-ส.ค.๒๕๖๗
๔๖	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่าย ผลผลิตทางการเกษตร บ้านหนอง ฮาง หมู่ที่ ๙ (พ.๑/๒๕๖๗)	กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๖๐ ม. งานถางป่าขุด ต่อ (ขนาดหนัก) ๑,๖๐๐ ตร.ม. งานตัดดิน- ขุดขึ้นรูปคันทาง ๒๐๐ ลบ.ม. งานลงดินลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ๑,๒๐๐ ลบ.ม. งานท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๐ ท่อน จุดเริ่มต้นจากนางางสม จิตร์ อินทิจักร ถึงนางายพิมาร ผิวบาง ราย ละเอียดตามแบบอบต.ธาตุ เลขที่ ๔๘/๒๕๖๗	๑๘๐,๐๐๐		๑๖๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม ก.ค. ๒๕๖๗

๔๗	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านวังหว่า หมู่ที่ ๑๐ (พ.๑/๒๕๖๗)	กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ ม. พื้นที่เทคอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๑๔๔ ตร.ม. งานทอคสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๗ ท่อน จุด เริ่มต้นจากบ้านนางอู้อย คงดี ถึงบ้านนาง กรรมธิการ พรรรัตน์ รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๔๙/๒๕๖๗	๑๐๑,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม ก.ค. ๒๕๖๗
๔๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป รูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้านวัง หว่า หมู่ที่ ๑๐ (พ.๑/๒๕๖๗)	กว้าง ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. ยาว ๑๒๔ ม. งานบ่อ พัก คสล.สำเร็จรูป พร้อมฝาปิดบ่อพัก จำนวน ๒ บ่อ งานรื้อถนน คสล.พร้อมเท ใหม่ ๒.๐๐ ตร.ม. งานทอ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๙ ท่อน จุดเริ่มต้นจากบ้านนายคำหล้า ทองโคตร ถึง หน้าบ้านนางหวานตา โคตรสีเมือง ราย ละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่๕๐/๒๕๖๗	๒๔๔,๐๐๐		๒๔๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม ก.ค. ๒๕๖๗
๔๙	ปรับปรุงขยายผิวจราจรถนน ลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้าน วังหว่า หมู่ที่ ๑๐ (พ.๑/๒๕๖๗)	จากเดิมผิวจราจรกว้างขนาด ๓.๕๐ ม. ขยาย เพิ่มเป็นความกว้างขนาด ๔.๕๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. งานถางป่าขุดต่อ (ขนาดกลาง) ๑,๐๐๐ ตร.ม. งานลงดินลูกรังพร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ ๓,๖๐๐ ลบ.ม. งานปรับเกรด ๙,๐๐๐ ตร.ม. จุดเริ่มต้นจากบ้านวังหว่า หมู่ ที่ ๑๐ ถึงสน.ถ๗๘-๐๑๗ (สามแยกถนนสาย บ้านท่าศรีไศล หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองผือ) รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๕๑/๒๕๖๗	๔๗๓,๐๐๐		๔๖๐,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม ก.ค. ๒๕๖๗
๕๐	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่าย ผลผลิตทางการเกษตร บ้านโคก สว่าง หมู่ที่ ๑๑ (พ.๑/๒๕๖๗)	กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. งานถางป่าขุดต่อ (ขนาดหนัก) ๑,๐๕๐ ตร.ม. งานตัดดิน-ขุดขึ้นรูป คันทาง ๓๖๐ ลบ.ม. งานลงดินลูกรังพร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ ๗๒๐ ลบ.ม. งานทอ PVC ๘ นิ้ว จำนวน ๖ ท่อน จุดเริ่มต้นจากบ้านนายผจญ แสนพินา ถึงนายนายอนงค์ แสนดวงรายละเอียด ตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๕๒/๒๕๖๗	๑๓๘,๐๐๐		๑๓๐,๐๐๐	๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม ก.ค. ๒๕๖๗

๕๑	ขุดลอกลำห้วยบักหลอด บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๑๑ (พ.๑/๒๕๖๗)	ขนาดกว้าง ๗.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. งานถางป่าและล้มต้นไม้ ๑,๖๐๐ ตร.ม. งานขุดลอกด้วยรถขุดไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ ลบ.ม. งานวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๕ ท่อน ท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๕ ท่อน ท่อคสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ ม.จำนวน ๒๘ ท่อน พร้อม คอนกรีตหยาบรองพื้นท่อ บริเวณนาย ตณูภาพร สุพิมพ์ ถึงนายนางสง่า ลาภม ราย ละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่๕๓/๒๕๖๗	๑๖๙,๐๐๐		๑๖๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม ก.ค. ๒๕๖๗
๕๒	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๑๑ (พ.๑/๒๕๖๗)	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหลทางข้างละ ๐.๕๐ ม. พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๓๒ ตร.ม. จุดเริ่มต้นจากนาง อุดม ฮดโสภา ถึงหน้าบ้านนางสาวนวลอนงค์ ศรีสร้อยพริ้ว รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๕๔/๒๕๖๗	๔๙๔,๐๐๐		๔๙๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม ก.ค. ๒๕๖๗
๕๓	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่าย ผลผลิตทางการเกษตร บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑๒ (พ.๑/๒๕๖๗)	กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๒๐ ม. งานถางป่าขุด ตอ (ขนาดหนัก) ๑,๖๘๐ ตร.ม. งานลงดิน ลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ๖๐๐ ลบ.ม. งาน ท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๕ ท่อน ท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑ ท่อน จุดเริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน ๒๒๘๐ ถึงนางา ชื่นใจ สมบูรณ์ รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๕๕/๒๕๖๗	๙๘,๐๐๐		๙๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม ก.ค. ๒๕๖๗

๕๔	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่าย ผลผลิตทางการเกษตร บ้านโคก กลาง หมู่ที่ ๑๒ (พ.๑/๒๕๖๗)	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๒๐ ม. งานล้างป่าขุด ต่อ (ขนาดหนัก) ๒,๐๐๐ ตร.ม. งานตัดดิน- ขุดขึ้นรูปคันทาง ๗๓๐ ลบ.ม. งานลงดินลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ๑,๐๐๘ ลบ.ม. งานท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๔ ท่อน ท่อคสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๗ ท่อน จุดเริ่มต้น จากนายนายบัวสาย อุณวิเศษ ถึงนายนายวิเศษ นันทพงษ์ รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๕๖/๒๕๖๗	๒๐๙,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม ก.ค. ๒๕๖๗
๕๕	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑๒ (พ.๑/๒๕๖๗)	กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. พื้นที่เทคอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๒๔๕ ตร.ม. งานดินลูกรังรองพื้น เดิม ๖๐ ลบ.ม. งานท่อคสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๐ ท่อน จุดเริ่มต้นจากบ้านนายสุพรรณ ละครไชย ถึง หน้าบ้านนางบุญชู อุณวิเศษ รายละเอียดตาม แบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๕๗/๒๕๖๗	๑๘๑,๐๐๐		๑๘๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม ก.ค. ๒๕๖๗
๕๖	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ ๑๓ (พ.๑/๒๕๖๗)	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๗๐ ตร.ม. งานท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน จุดเริ่มต้นจาก คสล.เดิม ถึง นายนายสำรอง คำมา รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๕๘/๒๕๖๗	๒๕๖,๐๐๐		๒๕๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม ก.ค. ๒๕๖๗
๕๗	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิด หลายช่อง แบบมีผนังกันน้ำ ด้านหน้า บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ ๑๓ (พ.๑/๒๕๖๗)	ขนาดกว้าง ๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร จำนวน ๔ ช่อง ยาว ๖.๐๐ เมตร บริเวณลำห้วยไร่ รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๕๙/๒๕๖๗	๔๗๐,๐๐๐		๔๖๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม ก.ค. ๒๕๖๗

๕๘	ขุดลอกลำห้วยหนองไผ่ บ้านธาตุใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๔ (พ.๑/๒๕๖๗)	ขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๒๐ เมตร งานขุดดินด้วยเครื่องจักรไม่น้อยกว่า ๘,๙๕๐ ลบ.ม. งานขนดินทิ้งด้วยรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (ระยะไม่เกิน ๑ ก.ม.) ๘,๙๕๐ ลบ.ม. งานปรับเกลี่ยเรียบ ๘,๙๕๐ ลบ.ม. บริเวณนา นายหนูฟอง ถึงนายนายสมจิตร คุณสาร รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๖๐/๒๕๖๗	๔๘๒,๐๐๐		๔๗๒,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม ก.ค. ๒๕๖๗
๕๙	ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้า฼าปสสถาน บ้านหนองฮางน้อย หมู่ที่ ๑๕ (พ.๑/๒๕๖๗)	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๖ ตร.ม. จุดเริ่มต้นจากถนน คสล.หนองฮางน้อย-บ้านวังน้ำเย็น ถึงเมรุ รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๖๑ /๒๕๖๗	๑๗๕,๐๐๐		๑๗๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม ก.ค. ๒๕๖๗
๖๐	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองฮางน้อย หมู่ที่ ๑๕ (พ.๑/๒๕๖๗)	โดยเฉลี่ยพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๙๑ ตร.ม. หนา ๐.๑๐ เมตร จุดก่อสร้างบริเวณรอบศาลาพัฏญาดิ รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๖๒/๒๕๖๗	๒๒๔,๐๐๐		๑๙๐,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม ก.ค. ๒๕๖๗
๖๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้านท่าศรีไคล หมู่ที่ ๑๖ (พ.๑/๒๕๖๗)	กว้าง ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. ยาว ๑๙๖ ม. งานบ่อพัก คสล.สำเร็จรูปพร้อมฝาปิดบ่อพักจำนวน ๒ บ่อ จุดเริ่มต้นจากหน้าบ้านนายบรรลัษ โปธิสาง ถึงหน้าบ้านนายสมพร อาจโยธา รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๖๓/๒๕๖๗	๓๖๒,๐๐๐		๓๖๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม ก.ค. ๒๕๖๗

๖๒	ปรับปรุงขยายผิวจราจรถนน ลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้าน ท่าศรีโคล หมู่ที่ ๑๖ (พ.๑/๒๕๖๗)	จากเดิมผิวจราจรกว้างขนาด ๔.๐๐ ม. ขยาย เพิ่มเป็นความกว้างขนาด ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๔๐๐ ม. งานถางป่าขุดต่อ (ขนาดกลาง) ๑,๓๐๐ ตร.ม. งานลงดินลูกรังพร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ ๓,๖๐๐ ลบ.ม. งานปรับเกรด ๑๒,๐๐๐ ตร.ม. จุดเริ่มต้นจากข้างโรงเรียน บ้านท่าศรีโคล ถึงทางหลวงชนบท สน ๓๐๒๒ รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๖๔/๒๕๖๗	๔๙๐,๐๐๐		๔๘๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม พ.ค. ๒๕๖๗
๖๓	ปรับปรุงขยายผิวจราจรถนน ลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้าน นาสมบุรณ์ หมู่ที่ ๑๗ (พ.๑/๒๕๖๗)	จากเดิมผิวจราจรกว้างขนาด ๓.๐๐ ม. ขยาย เพิ่มเป็นความกว้างขนาด ๔.๐๐ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม. งานถางป่าขุดต่อ (ขนาดกลาง) ๑,๒๐๐ ตร.ม. งานลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย เรียบ ๓,๖๐๐ ลบ.ม. งานปรับเกรด ๑๒,๐๐๐ ตร.ม. จุดเริ่มต้นจากบ้านนาสมบุรณ์ (ข้างวัด) ถึงลำห้วย (สุดแนวเขต อบต.ธาตุ) รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๖๕/๒๕๖๗	๔๙๐,๐๐๐		๔๘๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม มี.ค. ๒๕๖๗
๖๔	ปรับปรุงขยายผิวจราจรถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านวังน้ำ เย็น หมู่ที่ ๑๘ (คุ่มคำผักแพรว) (พ.๑/๒๕๖๗)	เดิมผิวจราจรกว้างขนาด ๔.๐๐ ม. ขยายเพิ่ม เป็นความกว้างขนาด ๕.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. งานถางป่าขุดต่อ(ขนาดกลาง) ๕๐๐ ตร.ม. งานลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ๑,๘๐๐ ลบ.ม. งานปรับเกรด ๒,๕๐๐ ตร.ม.จุดเริ่มต้น จากบ้านนายดี สีรารักษ์ ถึงบ้านนายบุญครอง สิงห์ใหญ่ รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๖๖/๒๕๖๗	๒๒๘,๐๐๐		๒๒๐,๐๐๐	๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม พ.ค. ๒๕๖๗
๖๕	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ ๑๘ (พ.๑/๒๕๖๗)	กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๒๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ ม. พื้นที่เทคอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๗๗๐ ตร.ม. จุดเริ่มต้นจากบ้านนาย สุดใจ มุลพรม ถึงบ้านนายแสวง มุลพรม รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๖๗ / ๒๕๖๗	๔๘๙,๐๐๐		๔๘๕,๐๐๐	๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม ก.ค. ๒๕๖๗

๖๖	ปรับปรุงขยายผิวจราจรถนน ลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้าน วังใหม่ หมู่ที่ ๑๙ (พ.๑/๒๕๖๗)	เดิมผิวจราจรกว้างขนาด ๓.๕๐ ม. ขยายเพิ่ม เป็นความกว้างขนาด ๔.๕๐ ม. ยาว ๓,๒๐๐ ม. งานถางป่าชูดตอ (ขนาดกลาง) ๑,๕๐๐ ตร.ม. งานลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ๓,๕๐๐ ลบ.ม. งานปรับเกรด ๑๔,๔๐๐ตร.ม. จุดเริ่มต้น สน.๓๗๘-๐๑๑ (ถนนสายบ้านวัง ใหม่ หมู่ที่ ๑๙ -บ้านท่าศรีโคก หมู่ที่ ๗) รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๖๘/ ๒๕๖๗	๔๙๒,๐๐๐		๔๘๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม พ.ค. ๒๕๖๗
๖๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป รูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้านวัง ใหม่ หมู่ที่ ๑๙ (พ.๑/๒๕๖๗)	กว้าง ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. ยาว ๑๑๖ ม. งานบ่อ พัก คสล.สำเร็จรูป พร้อมฝาปิดบ่อพัก จำนวน ๒ บ่อ งานรื้อถนน คสล.พร้อมเทใหม่ ๔.๐๐ ตร.ม. งานท่อ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๗ ท่อน จุดเริ่มต้น จากบ้านนางบัวสี แลนเชิญ ถึงหน้าบ้านนาย บุญมี ชาลีคำ รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๖๙/๒๕๖๗	๒๓๒,๐๐๐		๒๓๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม ก.ค. ๒๕๖๗
๖๘	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนาแซง หมู่ที่ ๒๐ (พ.๑/๒๕๖๗)	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. พื้นที่เทคอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๕๖๘ ตร.ม. จุดเริ่มต้นจากนาง อินแปลง อุดม ถึงศาลาประชาคม(น้ำประปา) รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๗๐/ ๒๕๖๗	๓๘๔,๐๐๐		๓๘๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม ก.ค. ๒๕๖๗
๖๙	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้าน หนองนาแซง หมู่ที่ ๒๐ (พ.๑/๒๕๖๗)	พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๘๖ ตร.ม. หน้า ๐.๑๐ เมตร จุดก่อสร้างบริเวณหน้า ศาลาพักญาติ รายละเอียดตามแบบอบต. ธาตุ เลขที่ ๗๑/๒๕๖๗	๔๐๕,๐๐๐		๓๔๕,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม ก.ค. ๒๕๖๗
๗๐	ก่อสร้างเมรุ บ้านหนองนาแซง หมู่ที่ ๒๐ (พ.๑/๒๕๖๗)	รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๗๒/๒๕๖๗	๔๙๖,๐๐๐		๔๙๖,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม ส.ค.-ก.ย. ๒๕๖๗

๗๑	ก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูป รูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้านวัง ใหม่ หมู่ที่ ๒๑ (พ.๑/๒๕๖๗)	กว้าง ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. ยาว ๒๔๑ ม. งานบ่อ พัก คสล.สำเร็จรูปพร้อมฝาปิดบ่อพัก จำนวน ๔ บ่อ งานรื้อถนน คสล. พร้อมเทใหม่ ๕.๐๐ ตร.ม. งานท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๗ ท่อน จุดเริ่มต้นจากบ้าน นายรักษ์ ทาบลอด ถึงหน้าบ้านนางประมวล อ่อนคำหล้า รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๗๓/๒๕๖๗	๕๖๑,๐๐๐		๕๖๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม มิ.ย. ๒๕๖๗
๗๒	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่าย ผลผลิตทางการเกษตร บ้านนา อวนน้อย หมู่ที่ ๒๒ (พ.๑/๒๕๖๗)	กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๒๐ ม. งานฉาบปูน ตอ (ขนาดหนัก) ๑,๖๘๐ ตร.ม. งานตัดดิน- ขุดขึ้นรูปคันทาง ๒๕๐ ลบ.ม. งานลงดินลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ๗๙๒ ลบ.ม. งานท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๘ ท่อน จุดเริ่มต้นจากบ้านนางรอง อาจโยธา ถึงนายนายสุทธิพงษ์ อาจโยธา รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ ๗๔/๒๕๖๗	๑๓๙,๐๐๐		๑๓๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม เม.ย. ๒๕๖๗
๗๓	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่าย ผลผลิตทางการเกษตร บ้านนา อวนน้อย หมู่ที่ ๒๒ (พ.๑/๒๕๖๗)	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๘๐ ม. งานฉาบปูน ตอ (ขนาดหนัก) ๒,๐๐๐ ตร.ม. งานลงดิน ลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ๑,๑๘๐ ลบ.ม. งานท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๒ ท่อน ท่อคสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน จุดเริ่มต้นจากทางหลวงชนบท สน ๓๐๒๒ ถึง นายนายคำพา ธิชาไชย รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่๗๕/๒๕๖๗	๑๘๐,๐๐๐		๑๗๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม เม.ย. ๒๕๖๗

๗๔	ปรับปรุงขยายผิวจราจรถนน ลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้าน นาอวนน้อย หมู่ที่ ๒๒ (พ.๑/๒๕๖๗)	เดิมผิวจราจรกว้างขนาด ๓.๕๐ เมตร ขยายเพิ่มเป็นความกว้างขนาด ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร งานถางป่าขุดต่อ (ขนาดกลาง) ๑,๐๐๐ ตร.ม. งานลงดิน ลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ๗๖๐ ลบ.ม. งานปรับเกรด ๑๕,๗๕๐ ตร.ม. งานท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน จุดเริ่มต้นถนน สน.ถ ๗๘-๐๓๑ (บ้านนาอวนน้อย ม.๘ - สนามกีฬาบ้านนาสมบุญ หมู่ที่ ๑๗) รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุเลขที่ ๗๖/๒๕๖๗	๑๘๗,๐๐๐		๑๘๐,๐๐๐	๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม เม.ย. ๒๕๖๗
๗๕	ขุดลอกแก้มลิงลำน้ำยาม บ้านท่า เยี่ยม หมู่ที่ ๔ (พ.๒/๒๕๖๗)	ขนาดกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร	๔๙๐,๐๐๐		๔๘๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม มิ.ย. ๒๕๖๗
(๒) แผนงานเคหะและชุมชน								
๑	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองฮาง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา วานรนิวาส เพื่อขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ระยะทาง ๔๑๒ เมตร	๑๑๕,๐๖๐.๕๓		๑๑๕.๐๖๐.๕๓	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนตั้งจ่ายใหม่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ มี.ค.-ก.ค.๒๕๖๗
๒	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๙ บ้านวังใหม่	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา วานรนิวาส เพื่อขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ระยะทาง ๘๕๕ เมตร	๔๕๘,๑๖๘.๘๗		๔๕๘,๑๖๘.๘๗	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนตั้งจ่ายใหม่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ มี.ค.-ก.ค.๒๕๖๗
๓	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๔ บ้านธาตุใหม่พัฒนา	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา วานรนิวาส เพื่อขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ระยะทาง ๔๙๕ เมตร	๑๖๖,๔๓๔.๔๑		๑๖๖,๔๓๔.๔๑	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนตั้งจ่ายใหม่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ มี.ค.-ก.ค.๒๕๖๗

๔	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองฮาง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา วานรนิวาส เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง ๘๕๐ เมตร	๓๑๒,๖๖๔.๐๓		๓๑๒,๖๖๔.๐๓	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนตั้งจ่ายใหม่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ มี.ค.-ก.ค.๒๕๖๗
๕	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๖ บ้านโนนแต้	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา วานรนิวาส เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง ๔๔๖ เมตร	๑๕๔,๓๖๒.๙๔		๑๕๔,๓๖๒.๙๔	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนตั้งจ่ายใหม่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ มี.ค.-ก.ค.๒๕๖๗
๖	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๘ บ้านนาอวนน้อย	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา วานรนิวาส เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง ๑,๒๖๙ เมตร	๓๔๐,๓๓๕.๒๘		๓๔๐,๓๓๕.๒๘	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนตั้งจ่ายใหม่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ มี.ค.-ก.ค.๒๕๖๗
๗	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตากวย	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา วานรนิวาส เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง ๕๓๒ เมตร	๓๔๑,๖๑๑.๑๖		๓๔๑,๖๑๑.๑๖	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนตั้งจ่ายใหม่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ มี.ค.-ก.ค.๒๕๖๗
๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย (๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน								
๑	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ อปท.	จัดฝึกอบรมเพื่อทบทวนชุดปฏิบัติการฯ	๕๐,๐๐๐		๐	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๒	ค่าใช้จ่ายในศูนย์ อปพร.อบต.ธาตุ	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานฝึกอบรม อปพร.	๒๖๑,๗๖๐		๑๐,๕๗๘.๙๕	๒๕๑,๑๘๑.๐๕	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๓	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	๑๓,๐๐๐		๑๓,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๔	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	ฝึกอบรมและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	๕๐,๐๐๐		๑๔,๖๔๐	๓๕,๓๖๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี								
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป								
๑	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	จัดพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ	๘๐,๐๐๐	+๕๐,๐๐๐	๑๑๑,๑๗๐	๑๘,๘๓๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	จัดการเลือกตั้งของ อบต.ชาตุกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง	๘๐,๐๐๐		-	๘๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ม.ค.-ก.ย.๒๕๖๗
๓	โครงการวันท้องถิ่นไทย	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐		๑,๕๐๐	๓,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มี.ค. ๖๗
(๒) แผนงานสาธารณสุข								
๑	โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล	เพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัยฯ	๗๐๔,๐๐๐	-๑๐,๐๐๐	๖๓๐,๘๐๑.๓๗	๖๓,๑๘๘.๖๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๒	จัดซื้อถังขยะแบบยางรถยนต์	จัดซื้อถังขยะแบบยางรถยนต์ จำนวน ๓๐๐ ถัง	๙๙,๐๐๐		๙๙,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม ส.ค. ๒๕๖๗
๓	จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน	จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน ๑ คัน พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่กำหนด	๑,๒๒๐,๐๐๐		๑,๒๑๑,๕๐๐	๘,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสะสม ก.พ.-ก.ค.๒๕๖๗
(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
๑	ค่าใช้จ่ายในศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	จัดอบรมการณรงค์และประชาสัมพันธ์ในโครงการ	๑๐๐,๐๐๐		๔๙,๖๖๐	๕๐,๓๔๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ม.ค.-พ.ค.๒๕๖๗
๒	โครงการส่งเสริมองค์ความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ	จัดอบรมให้ความรู้แสดงทัศนคติและจิตสำนึกอันดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์	๕๐,๐๐๐		-	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ก.พ.-ก.ย.๒๕๖๗

๕.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป								
๑	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	จัดพิธีและกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติ	๓๐,๐๐๐		-	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	. ๒๕๖๗
๕.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป								
๑	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารฯ	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารฯ	๔๕๐,๐๐๐	+๑๕,๐๐๐	๔๔๔,๓๘๐	๒๐,๖๒๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มี.ค.-เม.ย.๖๗
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอวานรนิวาส	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอวานรนิวาส	๗๐,๐๐๐		๗๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก.พ. ๖๗

หมายเหตุ

๑. เป็นผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. แสดงถึงความก้าวหน้าการดำเนินงาน และงบประมาณที่ใช้ของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

