

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒-มีนาคม ๒๕๖๓)
 องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ ใช้/วงเงินตาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา การเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตรตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง						
๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป						
๑. ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนิน การหรือสนับสนุนโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๑๕๐,๐๐๐	-	-	๑๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	
๒. ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนิน การและสนับสนุนโครงการน้ำ คือชีวิตศาสตร์พระราชฯ	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน						
๑. ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ ๓	๑๕๙,๐๐๐	-	๑๕๕,๐๐๐	๔,๐๐๐	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๒. ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ ๑๔	๑๗๘,๐๐๐	-	๑๗๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๓. ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ ๒๑	๒๖๒,๐๐๐	-	๒๖๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๔. ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ ๔	๑๙๗,๐๐๐	-	๑๙๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๕. ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ ๑๓	๑๖๙,๐๐๐	-	๑๖๕,๐๐๐	๔,๐๐๐	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๖. ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ ๑๔	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน						
๑. ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ๑ ตำบล ๑ หมู่บ้านเศรษฐกิจฯ	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ ใช้/วงเงินตาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.๔ แผนงานการเกษตร						
๑. ก่อสร้างลานตากผล ผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ ๒๐	๓๕๐,๐๐๐	-	๓๔๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๒. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๙	๔๐๗,๐๐๐	-	๔๐๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๓. ขุดลอกลำห้วยค้อ หมู่ที่ ๓	๓๙๕,๐๐๐	-	๓๙๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๔. ขุดลอกหนองบ่อโนน สวรรค์ หมู่ที่ ๕	๔๓๘,๐๐๐	-	๔๓๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๕. ขุดลอกลำห้วยบง หมู่ที่ ๘	๔๙๐,๐๐๐	-	๔๘๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๖. ขุดลอกลำห้วยแก หมู่ที่ ๙	๓๓๑,๐๐๐	-	๓๓๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๗. ขุดลอกลำห้วยยาง ม. ๑๐	๔๙๔,๐๐๐	-	๔๙๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๘. ขุดลอกลำห้วยปากกว้าง หมู่ที่ ๑๒	๔๘๗,๐๐๐	-	๔๘๗,๐๐๐	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	
๙. ขุดลอกลำห้วยหนองซุง หมู่ที่ ๑๔	๑๖๐,๐๐๐	-	๑๕๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑๐. ขุดลอกลำห้วยหว่า ม. ๑๕	๑๖๖,๐๐๐	-	๑๖๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑๑. ขุดลอกลำห้วยหิน หนามหน่อ หมู่ที่ ๑๙	๔๕๙,๐๐๐	-	๔๕๕,๐๐๐	๔,๐๐๐	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑๒. ก่อสร้างคลองไส้ไก่ ม. ๒๐	๔๔๗,๐๐๐	-	๔๔๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑๓. ขุดลอกลำห้วยหนองตา กล้า หมู่ที่ ๒๑	๔๘๓,๐๐๐	-	๔๘๓,๐๐๐	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	
๑๔. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๒๒	๔๐๙,๐๐๐	-	๔๐๕,๐๐๐	๔,๐๐๐	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑๕. ขุดลอกลำห้วยบง หมู่ที่ ๒	๒๔๗,๐๐๐	-	๒๔๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑๖. ขุดลอกอ่างเก็บน้ำวัง ข้ามป้อม หมู่ที่ ๗	๒๐๙,๐๐๐	-	๒๐๕,๐๐๐	๔,๐๐๐	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑๗. ขุดลอกลำห้วยแก หมู่ที่ ๙	๒๙๒,๐๐๐	-	๒๙๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑๘. ก่อสร้างฝายน้ำล้นทาง รุดผ่าน หมู่ที่ ๑	๔๑๙,๐๐๐	-	๔๑๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑๙. ขุดลอกลำห้วยแคน ม. ๑	๒๐๑,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๒๐. ขุดลอกลำห้วยอีต่อน ม. ๗	๒๙๐,๐๐๐	-	๒๘๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๒๑. ขุดลอกลำห้วยสงฆ์ ม. ๑๑	๑๕๕,๐๐๐	-	-	๑๕๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๒๒. ขุดลอกลำห้วยไร่ ม. ๖	๔๙๙,๐๐๐	-	-	๔๙๙,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๒๓. ขุดลอกลำห้วยแคน ม. ๑๔	๑๖๗,๐๐๐	-	-	๑๖๗,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ ใช้/วงเงินตาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการ พัฒนาการค้า การลงทุน และ การท่องเที่ยว ๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-		
๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๑. อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตามโครงการส่งเสริมศาสนาฯ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ๓.๑ แผนงานการศึกษา ๑. ค่าใช้จ่ายโครงการสาน สัมพันธ์วันปัจฉิมนิเทศ ศพด. ๒. ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาฯ ๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ ๔. ค่าอาหารกลางวันศพด. ๕. ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด. ๖. ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งนร. ศพด.ที่ฐานะยากจน ๗. ค่าจ้างเหมาเวรยามและทำ ความสะอาดศพด. ๘. ค่าซ่อมแซมศพด. ๙. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. (รายหัว) ๑๐. เงินอุดหนุนสำหรับใช้จ่าย ในการจัดการเรียนการศึกษาศพด. ๑๑. ค่าอาหารเสริม (นม) รร. ๑๒. ค่าอาหารกลางวัน รร.ใน เขตตำบลธาตุ ๑๓. ค่าสาธารณูปโภคให้กับศพด. ๑๔. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวศพด.	๒๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๑,๗๑๕,๐๐๐ ๖๗๐,๐๐๐ ๕๒๐,๐๐๐ ๑๖๘,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๕๙๕,๐๐๐ ๓๓๙,๐๐๐ ๒,๒๖๑,๑๑๖ ๔,๗๒๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐	- - - - - - - - - - - - - -	- - ๗๘,๐๐๐ ๙๗๐,๕๐๐ ๒๔๓,๖๒๐.๔๖ ๒๕๖,๒๕๐ ๑๐๕,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๖๑,๐๐๐ ๑๗๘,๕๔๐ ๘๗๒,๓๔๗.๙๔ ๒,๓๔๖,๘๐๐ ๗๘,๕๐๐ ๓๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๗๔๔,๕๐๐ ๔๒๖,๓๗๙.๕๔ ๒๖๓,๗๕๐ ๖๓,๐๐๐ - ๓๓๔,๐๐๐ ๑๖๐,๔๖๐ ๑,๓๘๘,๗๖๘.๐๖ ๒,๓๗๓,๒๐๐ ๕๑,๕๐๐ ๑๑๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินงาน ดำเนินงาน แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินงาน ดำเนินงานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินงาน	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ ใช้/วงเงินตาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข						
๑. ค่าใช้จ่ายในศูนย์บริการ กู้ชีพฉุกเฉินฯ	๗๐๔,๐๐๐	-	๒๙๓,๑๒๐.๙๗	๔๑๐,๘๗๙.๐๓	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๒. ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ	๖๓,๒๑๐	-	๕๙,๘๒๕	๓,๓๘๕	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๓. ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน และแก้ปัญหาไข้เลือดออก	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๔. อุดหนุนคกก.หมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริฯ	๔๔๐,๐๐๐	-	-	๔๔๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์						
๑. รวมน้ำใจต้านภัยยามยาก	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๒. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๓. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๔. ค่าวัสดุต่าง ๆ	๒๐,๐๐๐	-	๙๕๖	๑๙,๐๔๔	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๓.๔ แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน						
๑. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน แก้ไขปัญหาความยากจนฯ	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๒. ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิตของคนชราฯ	๕๐,๐๐๐	-	๓๗,๕๙๐	๑๒,๔๑๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๓. ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม ศักยภาพภาพสร้างภูมิคุ้มกันเด็กฯ	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๔. ค่าใช้จ่ายตามโครงการด้าน การพัฒนาสตรีฯ	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๕. ค่าใช้จ่ายในศูนย์ปฏิบัติการ ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๖. การจัดงานประเพณีท้องถิ่น ให้แก่คกก.หมู่บ้าน	๔๖๐,๐๐๐	-	๓๔๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๗. ค่าใช้จ่ายกลุ่มทอผ้าบ้าน โคกกลาง หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๘. ค่าใช้จ่ายกลุ่มหัตถกรรม งานผ้า บ้านนาอวนน้อย ม.๒๒	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๙. ค่าใช้จ่ายกลุ่มสตรีทอผ้า บ้านวังห้ว หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ ใช้/วงเงินตาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๓.๕ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ						
๑. ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	๒๒๐,๐๐๐	-	-	๒๒๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๒. ค่าใช้จ่ายตามโครงการ แข่งขันศิลปะมวยไทย	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๓. อุดหนุนศูนย์เครือข่าย สถานศึกษาธาตุ	๘๐,๐๐๐	-	-	๘๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๔. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๗๐,๐๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๕. ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง ศาสนา รัฐพิธีฯ	๑๘๐,๐๐๐	-	๓๔,๙๘๐	๑๔๕,๐๒๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๖. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๗. ค่าใช้จ่ายกลุ่มอนุรักษ์ดนตรี พื้นเมืองบ้านวังน้ำเย็น ม. ๑๘	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๓.๖ แผนงานงบบกกลาง						
๑. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุ	๑๔,๑๙๒,๔๐๐	-	๖,๖๐๗,๒๐๐	๗,๕๘๕,๒๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๒. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๕,๒๘๐,๐๐๐	-	๒,๓๘๘,๐๐๐	๒,๘๙๒,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๓. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยโรคเอดส์	๑๖๒,๐๐๐	-	๖๘,๕๐๐	๙๓,๕๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๔. เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ (สปสช.)	๒๖๗,๐๐๐	-	๒๖๒,๒๖๐	๔,๗๔๐	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง สมดุลและยั่งยืน						
๔.๑ แผนงานการเกษตร						
๑. ค่าใช้จ่ายในศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ	๒๐,๐๐๐	-	๒,๕๐๐	๑๗,๕๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๒. ค่าใช้จ่ายในโครงการ กำจัดหอยเชอรี่ฯ	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๓. ค่าบำรุงรักษาและซ่อม แซมสถานีสูบน้ำฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๔. ค่าบำรุงรักษาและซ่อม แซมคลองส่งน้ำ	๑๐๐,๐๐๐	-	๔๖,๑๐๐	๕๓,๙๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ ใช้/วงเงินตาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๕. ค่าใช้จ่ายตามโครงการ รวมใจรักดี ๆ	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๖. ค่าใช้จ่ายกลุ่มอาชีพหน้า คือชีวิตบ้านโนนแต้ ม.๖	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนา การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี						
๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป						
๑. ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนา การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ	๔๔,๐๐๐	-	๑๑,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันแม่แห่งชาติ	๓๕,๐๐๐	-	-	๓๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๓. ค่าใช้จ่ายตามโครงการ สอบแนวเขตฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	๒๓,๔๓๐	๗๖,๕๗๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๔. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ผู้บริหาร,สมาชิกสภา อบต.ฯ	๔๐๐,๐๐๐	-	๓๙๐,๒๘๐	๙,๗๒๐	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๕. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๖. ค่ารับรองในการต้อนรับ บุคคลหรือคณะบุคคล	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๗. ค่าเลี้ยงรับรองในการ ประชุมสภาท้องถิ่นฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	๒๗,๖๐๐	๗๒,๔๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๘. ค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมการ รับเสด็จ	๘๐,๐๐๐	-	-	๘๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๙. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	๘๔,๐๐๐	-	๒๙,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๑๐. ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ และวารสาร	๒๐,๐๐๐	-	๒,๐๖๐	๑๗,๙๔๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๑๑. ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกฯ	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๑๒. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	๑๖๐,๐๐๐	-	๓๒,๑๖๐	๑๒๗,๘๔๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๑๓. ค่าบำรุงรักษาและซ่อม แซมครุภัณฑ์	๑๐๐,๐๐๐	-	๔๑,๑๙๖.๙๖	๕๘,๘๐๓.๐๔	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๑๔. จัดซื้อวัสดุต่าง ๆ	๕๓๐,๐๐๐	-	๑๐๑,๓๔๙	๔๒๘,๖๕๑	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๑๕. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ประสิทธิภาพการจดทะเบียนรายได้ฯ	๘๐,๐๐๐	-	๕๓,๓๑๕	๒๖,๖๘๕	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๕.๒ แผนงานการรักษาความ สงบภายใน						
๑. ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน	๕๐,๐๐๐	-	๖,๘๖๔	๔๓,๑๓๖	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ ใช้/วงเงินตาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๒. ค่าจ้างเหมาบริหารต่าง ๆ	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๓. ค่าใช้จ่ายศูนย์ อปพร. อบต.ธาตุ	๓๐๐,๐๐๐	+๑๕๐,๐๐๐	๑๕๒,๘๔๗.๖๓	๒๕๗,๑๕๒.๓๗	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๔. ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	-	๒๖,๐๑๕	๗๓,๙๘๕	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๕. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ	๑๓,๐๐๐	-	๑๓,๐๐๐	-	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๖. ค่าบำรุงรักษาและซ่อม แซมครุภัณฑ์	๔๐,๐๐๐	-	๑,๙๐๐	๓๘,๑๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๗. จัดซื้อวัสดุต่าง ๆ	๑๐๐,๐๐๐	-	๒๓,๔๕๐	๗๖,๕๕๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๕.๓ แผนงานการศึกษา						
๑. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๒. ค่าบำรุงรักษาและซ่อม แซมครุภัณฑ์	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๓. จัดซื้อวัสดุต่าง ๆ	๔๐,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๕.๔ แผนงานสาธารณสุข						
๑. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	๑๖๕,๐๐๐	-	๓๑,๑๖๔	๑๓๓,๘๓๖	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๒. ค่าบำรุงรักษาและซ่อม แซมครุภัณฑ์	๑๐,๐๐๐	-	๕,๘๕๐	๔,๑๕๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๓. จัดซื้อวัสดุต่าง ๆ	๑๓๔,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๔. ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมการ คัดแยกขยะ	๑๑๐,๐๐๐	-	-	๑๑๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๕.๕ แผนงานเคหะและชุมชน						
๑. ค่าบำรุงรักษาและซ่อม แซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๒. ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๓๐๐,๐๐๐	-	๕๗,๐๐๐	๒๔๓,๐๐๐	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๓. ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘	๔๕๐,๐๐๐	-	๔๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๔. ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	๑๔๐,๐๐๐	-	๑๔๐,๐๐๐	-	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๕. ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	๔๙๗,๐๐๐	-	๔๙๗,๐๐๐	-	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๖. ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗	๔๙๙,๐๐๐	-	๔๙๖,๐๐๐	๓,๐๐๐	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ ใช้/วงเงินตาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๗. ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๒	๔๕๐,๐๐๐	-	๔๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๘. ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	๓๙๑,๐๐๐	-	๓๘๙,๐๐๐	๒,๐๐๐	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๙. ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๔๙๗,๐๐๐	-	๔๙๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑๐. ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	๔๙๗,๐๐๐	-	๔๙๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑๑. ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙	๔๕๐,๐๐๐	-	๔๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑๒. ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๓๘๑,๐๐๐	-	๓๗๘,๕๐๐	๒,๕๐๐	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑๓. ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้าน ม.๑๓ (ระยะทาง ๙๔ ม.)	๒๖๑,๐๐๐	-	๒๕๘,๕๐๐	๒,๕๐๐	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑๔. ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้าน ม.๑๓ (ระยะทาง ๗๐ ม.)	๑๖๒,๐๐๐	-	๑๖๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑๕. ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ ดิน (ถนนไร่คลอง) หมู่ที่ ๔	๔๕๐,๐๐๐	-	๔๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑๖. ก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๒	๔๒๔,๐๐๐	-	๔๒๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑๗. ก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๖	๔๙๔,๐๐๐	-	๔๘๖,๕๐๐	๗,๕๐๐	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑๘. ก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู หมู่ที่ ๗	๔๙๐,๐๐๐	-	๔๘๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑๙. ก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู หมู่ที่ ๑	๓๒๕,๐๐๐	-	๓๒๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๒๐. ก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๐	๔๘๘,๐๐๐	-	๔๘๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๒๑. ก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๕	๔๙๐,๐๐๐	-	๔๘๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๒๒. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	๕๐,๐๐๐	-	๓๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๒๓. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	๒๔,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๒๔. ค่าบำรุงรักษาและซ่อม แซมประปาหมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๒๕. ค่าบำรุงรักษาและซ่อม แซมหอกระจายข่าวฯ	๔๐,๐๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ใช้/วงเงินตาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๒๖. ค่าบำรุงรักษาและซ่อม แซมครุภัณฑ์	๓๐,๐๐๐	-	๑๖,๘๙๔.๕๐	๑๓,๑๐๕.๖๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๒๗. จัดซื้อวัสดุต่าง ๆ	๗๘๐,๐๐๐	-	๑๔๓,๙๓๗	๖๓๖,๐๖๓	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๒๘. ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๔๙๙,๐๐๐	-	๔๙๔,๐๐๐	๕,๐๐๐	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๒๙. ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	๔๙๙,๐๐๐	-	๔๙๔,๐๐๐	๕,๐๐๐	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๓๐. ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้าน ม. ๖ (ระยะทาง ๑๓๑ ม.)	๒๙๑,๐๐๐	-	๒๙๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๓๑. ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ระยะทาง ๙๘ ม.)	๒๑๙,๐๐๐	-	๒๑๕,๐๐๐	๔,๐๐๐	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๓๒. ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	๔๘๔,๐๐๐	-	๔๘๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๓๓. ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	๖๕,๐๐๐	-	๖๕,๐๐๐	-	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๓๔. ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้าน ม. ๑๑ (ระยะทาง ๙๓ ม.)	๒๐๘,๐๐๐	-	๒๐๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๓๕. ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	๑๘๔,๐๐๐	-	๑๘๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๓๖. ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖	๔๙๙,๐๐๐	-	๔๙๕,๐๐๐	๔,๐๐๐	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๓๗. ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้าน ม. ๑๗ (ระยะทาง ๘๖ ม.)	๒๓๑,๐๐๐	-	๒๓๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๓๘. ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้าน ม. ๑๗ (ระยะทาง ๑๐๐ ม.)	๒๖๘,๐๐๐	-	๒๖๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๓๙. ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘	๔๙๙,๐๐๐	-	๔๘๕,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๔๐. ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐	๑๐๙,๐๐๐	-	๑๐๙,๐๐๐	-	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๔๑. ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้าน ม. ๑๑ (ระยะทาง ๑๒๒ ม.)	๒๖๖,๐๐๐	-	๒๖๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๔๒. ก่อสร้างรางระบายน้ำรูป รูปตัวยูภายในหมู่บ้าน ม.๓	๔๘๔,๐๐๐	-	๔๘๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๕.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน						
๑. ค่าใช้จ่ายเพื่อทำโครงการ ในการปกป้องสถาบันฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	๒๔,๘๑๐	๗๕,๑๙๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ใช้/วงเงินตาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๕.๗ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-		
๕.๘ แผนงานงบกลาง ๑. ช่วยเหลือผู้ประสบสา ธารณภัยกรณีที่ไม่สามารถคาด การณ์ไว้ล่วงหน้า	๒,๒๙๒,๖๐๐	-	๒๘,๓๗๗	๒,๒๖๔,๒๒๓	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา ด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศ ๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป ๑. ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา ระบบเทคโนโลยีฯ	๖๐,๐๐๐	-	๗,๓๕๐	๕๒,๖๕๐	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	

หมายเหตุ ๑. เป็นผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. แสดงถึงความก้าวหน้าการดำเนินงาน และงบประมาณที่ใช้ของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

ที่

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒-มีนาคม ๒๕๖๓) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ และงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน

ในการนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแผนที่กำหนดไว้ และตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เห็นควรนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศบันทึกนี้ไว้ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางอัจฉรา โพธิณี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ข้อเสนอ

.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐริณี ไพสีขาว)

หัวหน้าสำนักปลัด

ข้อเสนอ

.....

.....

(ลงชื่อ).....

(นายเกียรติศักดิ์ ไชยโคตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

ข้อพิจารณา

.....

.....

(ลงชื่อ).....

(นายศิริพัฒน์ ศรีหนองอ่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ